



# Déploiement des IRVE sur Parly 2

**Point au 21 mai 2026**



Gla – CSP du 21 mai  
2026

# Conduite du Projet

---



Le lundi 11 mai,  
**tenue du premier Copil** – Comité de Pilotage – de notre projet en présence de deux représentants Enedis et des deux représentants de parly2 (Frédéric Le Moign et G. Laturnus)  
Point d'avancement, désignation de 7 résidences pour la deuxième vague, modalités opératoires

Le mercredi 13 mai,  
**rencontre avec les interlocuteurs techniques et commerciaux de la société MICHAUD**, fournisseur de matériels pour les IRVE.

Présentation en avant première d'une nouvelle borne, plus compacte, moins chère et plus évolutive.

Le mercredi 20 mai,  
**Première visite préalable aux études** sur les 4 résidences attribuées au groupement d'entreprises piloté par FCLEC

# 1ère vague, 8 résidences,

**Gabriel et Passy, Palais Royal et Foch, Chaillot et Trocadéro, Pré Catelan, Dauphine**

---



Demandes de raccordement de la première vague d'études et de travaux, formulées le 14 avril, 2754 kVA à réserver pour 800 places de surface et 347 box ...

Deux groupements d'entreprise en parallèle :

FCLEC (coordination et travaux électriques), EESM (terrassement), Synthèse 14-100 (bureau d'étude) pour **Gabriel, Passy, Palais Royal et Foch**

SDVP (coordination et travaux électriques), et SLTP (terrassement), BEDS (études) pour **Chaillot, Trocadéro, Pré Catelan et Dauphine**

Visites préparatoires aux études : le 20 mai pour le premier groupe, le 3 juin pour le deuxième

Travaux et mises en service 4<sup>ème</sup> trimestre 2026



## 2ème vague, 6 ou 7 résidences,

---

Souhait formulé par Parly2 lors du Copil du 11 mai :

7 résidences : **Saint Cloud, La Muette et Louvre, Rivoli et Saint Germain, Bagatelle et Tuileries**

Proposition Enedis de ce jour :

6 résidences : **Saint Cloud, La Muette et Louvre, Bagatelle et Tuileries, Monceau**  
afin d'optimiser la distribution sur Saint Germain, Rivoli et Iena

Demandes de raccordements à enregistrer au portail Enedis d'ici à fin mai

**Visite de repérage repoussée au vendredi 29 mai – 9h00-12h00**

Visites préparatoires aux études courant juin, après attribution des lots

Travaux 4<sup>ème</sup> trimestre et mise en service début 2027

## 3ème vague, 7 ou 8 résidences,

A discuter et lancer courant septembre 2026.

les 3 résidences déjà évoquées : **Rivoli, Iena et Saint Germain,**

les 4 ou 5 autres vont dépendre des réponses de la Mairie aux demandes de terrains et d'arrêtés travaux.

Etudes en octobre, bouclage des conventions en novembre

Travaux et mise en service début 2027