

Déploiement des IRVE sur Parly 2

(Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques)

Point au 12 mars 2025

Equipement des garages souterrains de l'avenue Dutartre

- La convention ENEDIS datée du 3/9/2024 a été validée par l'AG du CSS Garage tranche G1
- Etapes à dérouler pour la mise en place de l'Infrastructure
 - Enregistrer le PV d'AG sur l'Espace Raccordement Enedis (action Syndic)
 - Faire signer un mandat individuel par chacun des demandeurs (Syndic et demandeur)
 38 Mandats signés à ce jour, sur un total de 194 box dans ce parking souterrain
 - Établir la liste des demandes de dérivations individuelles des copropriétaires (CSS et Syndic)
 - Enregistrer la liste et les mandats sur l'Espace Raccordement Enedis (Syndic)
 - Emission d'une Offre de Raccordement portant sur les dérivations individuelles immédiates, valable 3 mois et établissant les sommes dues par chaque demandeur (Enedis)

 (avec la prime Advenir au niveau annoncé (15 050 €) la quote-part devrait s'établir à 52 € par demandeur d'un raccordement à 9 kVA ...)
 - Collecte par le Syndic des sommes dues par appel de charge (Syndic)
 - Sous 3 mois, signature des documents contractuels (Convention plus offre de raccordement) et paiement d'un acompte à Enedis (avant le 3 avril 2025) (Syndic)
 - Travaux Enedis (6 mois)
- Prochaines étapes pour la mise des raccordements individuels (Idem point du 17 nov. 2024)
- Points saillants à propos des mandats
 - Veiller au formalisme des documents renvoyés (puissances de raccordement)
 - Probable effet d'opportunité (24 demandes immédiates, 3 projets à moyen terme)
 - 4 suggestions d'optimisation à porter aux intéressés (puissance de rac., anticipation)
- Organisation de la collecte des sommes dues par les demandeurs ?
- Coordination des travaux d'ENEDIS avec les éventuels travaux de rénovation du système d'éclairage et de distribution électrique à l'intérieur du garage

Recensement des souhaits d'équipement en bornes de recharges

Synthèse au niveau de l'ensemble de Parly 2

- 6077 places privatives de stationnement
- 1354 réponses (22%) 1294 propriétaires et 50 locataires
- 356 « dès que possible »
 5,9 % des emplacements
- 297 « dans les 2 à 3 ans »4,9 % des emplacements
- 291 « peut-être plus tard » et 400 « pas intéressés à ce jour »

Les plus demandeurs :

- Résidence St Cloud,
 83 emplacements,
 15,7 % « dès que possible » et 6 % « dans les 2 à 3 ans
- Garages G1
 194 emplacements, 12,9 % « dès que possible » et 1,5 % « dans les 2 à 3 ans »

Point d'attention : la numérotation des emplacements de stationnement

(numéro de place déclaré par le propriétaire différent du numéro enregistré dans le fichier du syndic)

- 3 résidences avec des décalages plus ou moins systématiques
 Orsay (box et extérieur) , Concorde (ext.), Auteuil (box)
- Au moins 4 Résidences avec des anomalies a priori ponctuelles ou plus localisées Pré Catelan (ext.), Louvre (ext.), Dauphine (ext.), St James (ext.)

Des questions

- Sur les coûts initiaux (trop chers!), les coûts récurrents et les subventions
- Sur des points techniques
- Sur la sécurité (incendie en sous-sol, vol de courant)
- Sur les délais, le phasage du projet et des procédures

	Résidence	nombre										
Code		d'emplacements privatifs de stationnement	Propriétaire	Prop. Bailleur	Locataire	Dès que Possible	àMT	Peut être	Non	%DqP	%àMT	DqP + àMT
601	St HONORE	229	33	5	1	12	8	13	6	5,2%	3,5%	8,7%
602	BRETEUIL	64	10	0	2	3	0	4	5	4,7%	0,0%	4,7%
603	OPERA	242	42	3	6	17	8	12	14	7,0%	3,3%	10,3%
604	ODEON	165	21	3	1	5	6	5	9	3,0%	3,6%	6,7%
605	CHAILLOT	197	31	2	2	11	14	5	5	5,6%	7,1%	12,7%
606	SOLFERINO	272	51	3	2	10	18	11	17	3,7%	6,6%	10,3%
607	St MICHEL	168	25	0	1	7	7	9	3	4,2%	4,2%	8,3%
608	MAILLOT	110	17	0	0	7	4	1	5	6,4%	3,6%	10,0%
609	ORSAY	241	41	3	4	16	12	7	13	6,6%	5,0%	11,6%
610	RANELAGH	62	10	0	0	2	3	3	2	3,2%	4,8%	8,1%
611	St AUGUSTIN	129	23	1	1	4	7	5	9	3,1%	5,4%	8,5%
612	LONGCHAMP	256	58	5	2	12	6	16	31	4,7%	2,3%	7,0%
613	DAUPHINE	145	30	2	1	6	12	6	9	4,1%	8,3%	12,4%
614	PASSY	153	29	1	2	11	7	6	8	7,2%	4,6%	11,8%
615	GABRIEL	187	38	1	0	16	9	6	8	8,6%	4,8%	13,4%
616	ORANGERIE	197	50	1	1	10	13	14	15	5,1%	6,6%	11,7%
617	VARENNE	191	37	0	1	8	8	12	10	4,2%	4,2%	8,4%
618	LA MUETTE	202	49	2	3	12	12	9	21	5,9%	5,9%	11,9%
619	LOUVRE	110	33	1	0	6	6	9	13	5,5%	5,5%	10,9%
620	CONCORDE	180	39	0	3	3	8	9	22	1,7%	4,4%	6,1%
621	ETOILE	218	55	2	2	14	15	8	22	6,4%	6,9%	13,3%
622	GEORGES V	207	56	2	0	15	10	7	26	7,2%	4,8%	12,1%
623	BAGATELLE	165	31	5	2	9	11	12	6	5,5%	6,7%	12,1%
624	TUILERIES	165	41	1	0	8	7	11	16	4,8%	4,2%	9,1%
625	St JAMES	211	61	1	2	17	15	13	19	8,1%	7,1%	15,2%
626	MONCEAU	205	25	1	5	8	9	4	10	3,9%	4,4%	8,3%
627	IENA	197	29	0	0	6	8	10	5	3,0%	4,1%	7,1%
628	RIVOLI	194	37	4	3	12	8	7	17	6,2%	4,1%	10,3%
629	AUTEUIL	121	29	0	0	5	9	9	6	4,1%	7,4%	11,6%
630	TROCADERO	133	29	0	0	8	2	14	5	6,0%	1,5%	7,5%
631	PRE CATELAN	184	41	0	3	15	10	8	11	8,2%	5,4%	13,6%
632	St CLOUD	83	30	2	0	13	5	8	6	15,7%	6,0%	21,7%
633	PALAIS ROYAL	86	21	0	0	8	4	5	4	9,3%	4,7%	14,0%
634	FOCH	60	14	1	0	4	3	5	3	6,7%	5,0%	11,7%
635	St GERMAIN DES PRES	83	27	1	0	7	5	3	13	8,4%	6,0%	14,5%
636	NEUILLY	71	13	1	0	4	5	3	2	5,6%	7,0%	12,7%
637	G1	194	34	0	0	25	3	2	4	12,9%	1,5%	14,4%
totaux		6 077	1 240	54	50	356	297	291	400	5,9%	4,9%	10,7%

Contacts avec ENEDIS

Visioconférence du 9 décembre 2024

Questions techniques et modalités de mise en œuvre de la mutualisation souhaitée par P2

Rencontre physique le 9 janvier 2025

- Exposé en salle du CSP sur les configurations types des parkings
- Visite de parkings extérieurs et de deux garages souterrains

Visio conférences les 17 février et 4 mars

- Modalités de mise en œuvre de la mutualisation des coûts de renforcement des alimentations en amont des IRVE
- Premières évaluations de ces coûts de renforcement
 (800 k€ pour la création de 8 postes de transformation et le changement de transformateur de 28 autres)
- Première proposition d'organisation des validations par les AG et de planning de travail
- Décisions en AG dès 2025, demandes de travaux et travaux à échelonner sur 2026, 2027, 2028 (12 résidences par an)
- Fourniture des plans des parkings et garages, avec num. des places

Prochainement :

- expérimentation d'une prestation de géolocalisation pour identifier le cheminement des câbles et canalisations existant sous la surface de nos voies et parkings extérieurs
- Visites sur le terrain avec les représentants des résidences concernées, pour identifier les emplacements susceptibles d'accueillir les nouveaux postes de transformation
- Rédaction d'une convention de partenariat précisant les modalités de conduite des 36 opérations à venir

Un exemple de bornes en service





Plan de communication

- Production centralisée des documents explicatifs (technique & procédures)
- Diffusion par tous moyens disponibles (site internet, lettre Parly2, courriels ciblés)
 - 4 pages dans la Lettre de Parly 2 n°104 (janvier 2025)
- Portage aux présidents et interlocuteurs IRVE de chaque résidence (1er trim. 2025)
- Portage aux CSS par les interlocuteurs IRVE
- Portage aux résidents et recueil des questions par les interlocuteurs IRVE et les membres des CSS (réunions en amont des AG ?)
- Portage aux équipes de gérance ?
- Interlocuteurs IRVE identifiés pour chacun des 37 CSS
- Recensement des demandeurs potentiels (sans engagement)
- Modalité d'usage du site internet ?
 - Enregistrement de documents généraux (tout Parly 2) / documents spécifiques par résidence ?
 - Création d'accès directs depuis les pages d'accueil ?
 - Communication des noms des interlocuteurs IRVE ?